

**Информация о выполнении работ
по капитальному ремонту кровель на 15.07.2010г.**

№ п/п	Подрядчик	Наименование учреждения	Дата подписи МК	Начало выполнения работ по графику	% выполнения работ	Окончание работ
1	ООО «КСС»	МОУ № 62	21.06.2010	08.07.	8 %	20.08.10г.
2		МОУ № 66	21.06.2010	24.06.2010г.	25 %	20.08.10г.
3		МОУ № 64	21.06.2010	24.06.2010г.	10 %	20.08.10г.
4		МОУ № 47	21.06.2010	24.06.2010г.	10 %	20.08.10г.
5		МДОУ № 195	21.06.2010	13.07.2010г.	3 %	20.08.10г.
6		МДОУ № 126	21.06.2010	12.07.2010г.	5 %	20.08.10г.
7	ООО «Альянс-Строй»	МОУ № 41	18.06.2010	22.06.2010 г.	2 %	20.08.10г.
8		МОУ № 32	18.06.2010	22.06.2010 г.	7 %	20.08.10г.
9		МОУ № 69	18.06.2010	22.06.2010 г.	10 %	20.08.10г.
10		МОУ № 57	18.06.2010	22.06.2010 г.	5 %	20.08.10г.
11		МДОУ № 116	18.06.2010	22.06.2010 г.	3 %	20.08.10г.
12		МДОУ № 191	18.06.2010	22.06.2010 г.	2 %	20.08.10г.
13		МДОУ № 163	18.06.2010 г.	22.06.2010 г.	3 %	20.08.10г.
14	ООО «АиС»	МОУ № 11	21.06.2010	21.06.2010 г.	15 %	20.08.10г.
15		МДОУ № 18	21.06.2010	28.06.2010 г.	10 %	20.08.10г.
16		МДОУ № 168	21.06.2010	21.06.2010 г.	10 %	10.08.10г.

17		МДОУ № 110	21.06.2010	12.07.2010 г.	30 %	20.08.10г.
18		МДОУ № 78	21.06.2010	28.06.2010 г.	5 %	10.08.10г.
19		МДОУ № 54	21.06.2010	28.06.2010 г.	8 %	10.08.10г.
20	ООО «Элро ЭнергСервис»	МОУ № 40	18.06.2010	22.06.2010 г.	10 %	20.08.10г.
21	ООО «Ананта»	МОУ № 53	22.06.2010	24.06.2010 г.	20 %	20.08.10г.
22		МДОУ № 79	22.06.2010	15.07.2010 г.	0 %	20.08.10г.

На 15.07.10г. приступили МОУ – 11 учр. (11, 32, 47, 53, 64, 66, 40, 41, 57, 62, 69,) МДОУ - 10 учр. (18, 54, 78, 110, 116, 126, 163, 168, 191, 195).

Всего: 21 учр. МДОУ – 79 по графику 15.07.10г.